

**Акт
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укреплённости объекта**

с. Кабанск

«22» 02 2025 г.

Комиссия в составе:

Представителя заказчика (далее «Заказчик»), Кабанского краеведческого музея им. Лукьянова М.А. в лице представителя объекта Дорожков ИТ дог. № 49
-представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»): начальник ПЦО Лисунов А.В.,
-представителя обслуживающей организации: ИП Кожин О.А.,
произвела обследование объекта «Заказчика»: помещения музея, расположенного по адресу: с. Кабанск ул. Ленина 12, оборудованного средствами охранной и тревожной сигнализации с выводом на ПЦО с. Кабанск. ОВО по Кабанскому району-филиал ФГКУ УВО ВНГ РФ по РБ.
ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Класс объекта:

Здание музея, относятся к классу *Б1* согласно Рекомендациям ФС ВНГ РФ Р 063-2022.

Краткая характеристика объекта:

Помещения расположены в двухэтажном здании деревянного исполнения, оборудованы охранно-пожарной и тревожной сигнализацией с выводом на ПЦО с. Кабанск.

Инженерно-техническая укреплённость:

Входные две двери деревянные первая дверь обита листом железа запирается на внутренний и навесной замки, вторая дверь деревянная запирается на внутренний замок. Двери запасного выхода первая деревянная запирается на внутренний и навесной замки, вторая дверь деревянная обита листом железа запирается на внутренний замок. 11 оконных проёмов 1 – го этажа защищены распашными и глухими металлическими решётками, снаружи защищены открывающимися деревянными ставнями, 5 окон второго этажа защищены глухими металлическими решётками. Пол, стены и потолок деревянного исполнения

Оснащённость техническими средствами охраны:

Помещения музея оборудованы охранно-пожарной и тревожной сигнализацией по радиосвязи, оборудование: ППК радиоканальный «Иртыш-113-3» – 1 шт., Соната-1 шт., Скат-1200-1 шт., ИО 102-4 - 7 шт., ИО 102-2 – 1 шт., Астра - С – 10 шт., Астра -5 - 12 шт., Астра Р – 1 шт., КТС брелок -2 шт., ИП 212-45 - 30 шт., маяк – 1 шт.

Проверка технического состояния средств ТСО:

Технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 2014 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.

Выводы комиссии:

Техническая укреплённость данного объекта соответствует предъявляемым требованиям.

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.

Предложения комиссии:

1 Мероприятия по усилению инженерно-технической укреплённости.

1.1. _____

Срок: до «__» _____ 202_г.

2. Мероприятия по усилению оснащённости объекта техническими средствами охраны.

2.1. Технические средства охраны не закрывать товарно- материальными ценностями.

Срок: до «__» _____ 202_г.

3. Общие мероприятия по охране объекта

3.1. _____

Срок: до «__» _____ 202_г.

4. Представить обновлённый приказ о назначении ответственных лиц за сдачу (снятие) объекта с охраны с печатью и подписью руководителя.

Срок: до «__» _____ 202_г.

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в _____ экземплярах.

2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика» «ОВО освобождается от материальной ответственности по действующему договору.

